



## 2024 年 5 月 Jefferson 现代化改建工程更新

此消息是 Jefferson 项目团队定期更新系列的一部分，目的是让您在该项目进入设计阶段时随时了解情况。您可以在[此处](#)阅读之前的更新。

自上次[更新](#)以来，项目团队继续研究在该地北侧建造 Jefferson 高中的新计划要求。他们制定了新计划的设计、许可、施工和完成的关键项目日期，以制定更新的项目进度表：

- 设计和文档：2024 年 5 月 - 2025 年 10 月
- 土地使用和许可：2025 年 2 月 - 2026 年 2 月
- 施工：2025 年夏季 - 2028 年秋季
- 学生和教职员工搬进新大楼：2028 年秋季
- 现场工作仍在继续：2028 年秋季 - 2029 年秋季

**在整个施工期间，学生和工作人员将留在现场。**施工将于 2025 年夏季启动，学生和教职员工将于 2028 年秋季搬进新大楼。学生和教职员工搬进新大楼后，现场和工地的施工将继续进行，并于 2029 年中结束。

该团队还对该项目进行了修订后的预估预算：4.91 亿美元。该数字包括 Andersen Construction（我们的承包商）在另一位独立成本估算师（Rider Levett Bucknall）的支持下的施工估算。4.91 亿美元比之前的预算高，因此我们需要寻求额外资金来完成该项目。这就像 Benson 进行现代化改造时发生的情况一样：初始资金来自 2017 年债券，补充资金来自 2020 年债券。

Jefferson 管理团队和本项目团队共同制定了一项新的拟议社区外展计划。

项目团队于 3 月 20 日更新了教育委员会设施和运营委员会的最新情况，并于 4 月 2 日更新了整个委员会的情况。演讲内容包括：

- 之前和新的现代化改造计划之间的比较
- 新的现代化改造计划的关键组成部分
- 减少施工期间对体育运动影响的想法
- 拟议的社区外展计划
- 准许并与波特兰市合作的计划
- 更新的项目安排
- 更新后的成本估算以及导致项目成本增加的因素的详细信息

教育委员会在 2024 年 4 月 2 日的会议上确认，Jefferson 高中现代化改造项目现在将进入新计划的设计阶段，其中包括新的社区外展计划，该计划将带来更多社区成员的想法和合作伙伴组织参与设计过程。

有关该项目的更多信息，请访问 <https://www.pps.net/JeffersonBond>。您还可以通过 [JHSBond@pps.net](mailto:JHSBond@pps.net) 向项目团队提出问题或分享您的意见。感谢您帮助我们创建一所面向 21 世纪的新 Jefferson 高中。