



Lincoln、Madison 和 Kellogg 的现代化项目正在形成

[Lincoln 高中重建项目](#)正在进行中，现场已可见重大变化。在放假期间，Hoffman Pacificmark 团队设立了施工围墙，并开始拆除足球场的旧看台和新闻记者席。草坪区域也被拆除。

现场正在被卡车和重型设备移成平地。Hoffman Pacificmark 公司使用了从当地工地现场节省下来的 1300 万磅再生混凝土来作为基础岩石层。这种回收工作使得大量材料免于进入当地的垃圾填埋场，并节省了可用于其它方面的资金。该新型六层 Lincoln 高中的地基工作即将开始。

[查看最新的 Lincoln 项目照片](#)

Madison 正在进行内部改建和抗震改造

[Madison 高中的工作正在进行中](#)，包括内部结构改造和抗震加固。在新的体育馆建筑中，安装建筑砌体单元（CMU）块正被安装，同时，低层体育馆的举重室、摔跤室和更衣室也开始成型。

在行政和科学教室翼，浇筑了混凝土板，并开始安装钢架结构。在艺术建筑中，随着黑匣子剧院的条基被安装，乐池的 CMU 块继续上升。

[观看 Madison 工作的移时录像](#)

[查看最新的 Madison 项目照片](#)

新 Kellogg 的框架即将完成

[新 Kellogg 中学](#)的钢铁框架已基本完成，最终的钢梁将在 2 月底之前搭架在这三层学习套间结构的顶部。健身房和表演艺术结构的混凝土倾斜面板墙在 11 月被建起，不久将与外界隔离，从而开始建立内墙框架。届时，便可以开始在建筑物内安装机械、电气和管道系统。

家具、固定装置、设备和教室技术的规划工作正在进行中，以准备迎接新行政人员在 2021 年春季搬入完工的建筑物。这将使他们能够在该建筑中设置新 Kellogg 中学的项目以准备在 2021 年秋季迎接学生们的到来。

[查看最新的 Kellogg 项目照片](#)

Lincoln、Madison 和 Kellogg 的现代化工作由选民批准的 2017 年债券资助。要查看工作的最新图片并获得债券项目的最新信息，请访问[债券项目网页](#)。